

CERTIFICATO ULTIMAZIONE dei LAVORI

(ex art. 12/comma 1, del D.M. 49/2018)

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LE ATTIVITA' LUDICHE SITE PRESSO IL PARCO DELLA VITTORIA A MUSSOLENTE

CUP: D27D23000080006

CIG: B4FA184A84

STAZ. APPALTANTE: COMUNE DI MUSSOLENTE, Piazza della Vittoria 2 – 36065 Mussolente (VI)

R.U.P.: arch. Anna Favaro

PROGETTISTA: arch. Enrica Luciani

DIRETTORE LAVORI: arch. Enrica Luciani

COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE: geom. Mauro Moro

APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO: D.G.C. n. 130 del 09/12/2024

IMPRESA (RTI): PROLUDIC S.R.L Via Solferino 2, 15053, Castelnuovo Scrivia (AL)

SABET S.R.L. - Via Tasca 1, 35010, San Pietro in Gu (PD)

DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI: det. dirigenziale n. 1684 DEL 24/12/2024

CONTRATTO: stipulato in data 16/04/2025

IMPORTO CONTRATTUALE: € 67.557,78 + IVA 4% (di cui € 1.257,40 oneri per la sicurezza) - RIB.
0,14%

NOTIFICA PRELIMINARE: *Comunicazione del 17/03/2025*

CONSEGNA LAVORI: *Verbale del 08/05/2025*

TEMPI CONTRATTUALI: 46 (*quarantasei*) gg. naturali e consecutivi

TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI DA CONTRATTO: 23/06/2025

SOSPENSIONE DEI LAVORI: 16.05.2025-18.05.2025 / 17.06.2025-19.06.2025 – tot. 6 giorni

TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI IN SEGUITO ALLE SOSPENSIONI: 29/06/2025

DATA ULTIMAZIONE: 26/06/2025

GIORNI di RITARDO: *nessuno*

il DIRETTORE dei LAVORI

PREMESSO che:

- con la Determinazione nr. 1684 DEL 24/12/2024 venivano affidati all' RTI composto da PROLUDIC SRL con sede in via Solferino n. 2 a Castelnuovo Scrivia (AL) - P.IVA: 3500980960 (capogruppo) - SABET SRL con sede in via Tasca n. 1 a San Pietro in Gu (PD) – P.IVA 04516330281 (mandante), i lavori di realizzazione dell'intervento denominato "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LE ATTIVITA' LUDICHE SITE PRESSO IL PARCO DELLA VITTORIA A MUSSOLENTE", al prezzo di € **66.300,38**, oltre ad IVA di legge ed € 1.257,40 per gli oneri della sicurezza;
- la *Notifica Preliminare*, ex art. 99 ed Allegato XII del D. Lgs. 81/2008, è stata perfezionata in data 17/03/2025;
- in data 08/05/2025, è stato redatto il *verbale di consegna dei lavori*, ex art. 5 del D.M. 49/2018;
- a norma dell'art. 12 del D.M. 49/2018, l'esecutore ha comunicato in data 26/06/2025 l'intervenuta ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;

VISTI:

- gli artt. 8, 10 e 12 del D.M. 49/2018;
- l'art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'anno duemilaventicinque (2025), il giorno ventisei (26), del mese di giugno (06), la sottoscritta arch. Enrica Luciani, in qualità di D.LL. delle opere in oggetto, conviene sul luogo dove si sono eseguiti i lavori ed alla presenza del sig. Luison Renzo (*in qualità di Socio Unico* dell'impresa mandataria SABET S.R.L.), ed il sig. Maimone Stefano, direttore tecnico dell'impresa capogruppo PROLUDIC SRL, procede in contraddittorio alle operazioni di *verifica di ultimazione dei lavori*, nei modi come di seguito specificati.

Dunque, alla presenza dei rappresentanti delle Ditte componenti l'RTI, la sottoscritta D.LL., ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.M. 49/2018,

CERTIFICA che:

- in data odierna è stato disposto in contraddittorio il relativo accertamento dell'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la prestazione in oggetto è stata ultimata entro il termine contrattuale;
- alla data odierna non sono state ancora eseguite le seguenti lavorazioni:
smantellamento di cantiere e fornitura e messa a dimora di n. 4 alberature;
- dette lavorazioni sono da considerarsi di piccola entità, ossia come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- ai sensi e per gli effetti del comma 1, dell'art. 12, del D.M. 49/2018, per il completamento delle lavorazioni di cui sopra, si assegna un termine perentorio di giorni 60 (sessanta) naturali e continuativi, decorrenti dalla data del presente verbale. Pertanto, la scadenza del termine dilatorio è fissata alla data del **25/08/2025**.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate;


- i rappresentanti delle Ditte componenti l'RTI dichiarano congiuntamente di non aver nulla da eccepire.

Si allegano al seguente certificato le certificazioni di corretta posa dei giochi.

Atto redatto in unico esemplare, sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)" e modalità ex D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Sulla base di quanto esposto è redatto il presente verbale in duplice copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'appaltatore convocato in segno della più ampia accettazione.

Mussolente (VI), lì 26/06/2025

per l'RTI composto da PROLUDIC SRL + SABET SRL	IL DIRETTORE DEI LAVORI arch. Enrica Luciani
 SABET s.r.l. Sede Legale: Via Tasca, 1 36010 San Pietro in Gu. (PD) Tel. 049/5991562 - info@sabet.it C.F./P.IVA 04516330281  	 Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza ENRICA LUCIANI n° 2694
IL RUP arch. Anna Favaro  